



**St. Ignatius**

# Bouwig

**NR. 2**

**maandag 8 maart 2010**

**De bouwplanning voor 8 maart (week 10) - 31 mei (week 21)**

## NIEUWBOUWGEDEELTE:

- 1) **Aanbrengen kraanpoer - week 10 t/m week 11**  
*Toelichting: Het grondwerk is praktisch gereed en zijn wij op het diepste punt van de bouwkuip beland. Vooruitlopend op het aanbrengen van de laagste keldervloer zal eerst de fundatie voor de later te plaatsen torenkraan (kraanpoer) gemaakt worden.*
- 2) **Aanbrengen betonvloer kelderniveau-2 / week 10 t/m week 14**  
*Toelichting: In feite zal de vloer in één keer gestort worden (eind week 14), maar is de geplande tijd nodig voor de bekisting, wapening en instortvoorzieningen voor de installaties.*
- 3) **Spanningsbemaling/1<sup>e</sup> stempelraam verwijderen - week 15**  
*Toelichting: Nadat de keldervloer niveau-2 is gestort is het niet meer nodig de opwaartse druk van het grondwater te reduceren en kan de zogenaamde spanningsbemaling opgeheven worden. Bovendien gaat de betonvloer ook als stempel voor de damwanden werken, zodat het laagste stalen stempelraam weer verwijderd kan worden.*
- 4) **Plaatsen torenkraan - week 16**  
*Toelichting: Nadat de fundatie is uitgehard kan de torenkraan geplaatst worden in de nieuwe kelder aan de zijde van de Memlingstraat.*
- 5) **Aanbrengen betonwanden op kelderniveau-2 / week 16 t/m week 19**  
*Toelichting: Dat zijn in het werk gestorte betonwanden waarvoor ter plaatse betonbekisting wordt gemaakt.*
- 6) **Plaatsen prefabbeton wanden gymnastiekzaal - week 20**  
*Toelichting: Niet alle betonwanden worden in het werk gestort. De wanden rondom de nieuwe gymnastiekzaal worden (op één wand na) gemaakt van prefab betonelementen, die in principe door de eigen torenkraan worden geplaatst*
- 7) **Aanbrengen vloer kelderniveau-1 / week 20 t/m 21**  
*Toelichting: De bekisting van deze vloer bestaat hoofdzakelijk uit prefab betonplaten waarop de eigenlijke betonvloer in het werk gestort wordt.*

## VERBOUWGEDEELTE:

- 1) **Constructie bestaande fietsenkelder (Bunker) - week 10 t/m 21**  
*Toelichting: Het asbest in de oude bunker is nu verwijderd en kan gestart worden met het sloopwerk van de tussenwanden. Daarna worden de bestaande constructieonderdelen (kolommen/wanden) zodanig versterkt dat de bunker na week 21 gereed is om de nieuwe bovenconstructie te kunnen dragen.*
- 2) **Buitengevels verbouw week 10 t/m 21**  
*Toelichting: De oostzijde van het gebouw staat al weer een tijd in de steigers. Door de lange vorstperiode was het niet mogelijk daar veel werkzaamheden uit te voeren, maar nu is er gestart met het schilderwerk van de kozijnen. Binnenkort wordt de nieuwe beglazing aangebracht en het betonwerk (wat eerst kaal is gestraald) geschilderd. Nadat de oostgevel gereed is wordt de steiger verplaatst naar de Noord- en Westgevel waarna de cyclus zich zal herhalen.*

**3) Dakherstel**

*Toelichting: In het vorige bulletin werd gesproken over het dakherstel en met name het ronde dak. Besloten is om de bestaande dakbedekking (die vrij nieuw is) te hergebruiken en alleen de betonnen luchtbogen die over het dak lopen opnieuw te bekleden. De overige daken worden wel van nieuwe dakbedekking voorzien. Besloten is deze werkzaamheden uit te voeren nadat de ruwbouw activiteiten, met name het schoonstralen van de gevels, achter de rug zijn.*

**4) Montage installateurs - week 10 t/m 21**

*Toelichting: De installateurs zijn inmiddels gestart met de hoofdstructuur van hun installaties.*